

Obra: PONTE EM CONCRETO ARMADO 800X430 CM

Data: Março de 2023



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO



Local: RIO ALBINA/ SIDERÓPOLIS/ SC

Proprietário: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

item	descricao	valor total	mes 1		mes 2		mes 3		mes 4	
			%	valor	%	valor	%	valor	%	valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	127.875,02	60%	76.725,01	40%	51.150,01	-	-	-	-
2	TABULEIRO/LONGARINAS/CORTINAS E ABAS	123.202,65		-	25%	30.800,66	50%	61.601,32	25%	30.800,66
3	SINALIZAÇÃO	1.816,17		-		-		-	100%	1.816,17
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.194,43		-		-		-	100%	2.194,43
	% parcial	255.088,26	30,08%	76.725,01	32,13%	81.950,67	24,15%	61.601,32	13,65%	34.811,26
	% acumulado		30,08%		62,20%		86,35%		100,00%	
	Valor parcial			76.725,01		81.950,67		61.601,32		34.811,26
	Valor acumulado			76.725,01		158.675,68		220.277,00		255.088,26

Obs: Cada Parcela corresponde a 30 dias

BRUNO T. VITO