

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CAPELA MORTUÁRIA MONTANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI SC FEV/2023 SEM DESONERAÇÃO

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MONTANHÃO, SIDERÓPOLIS / SC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - CPF/CNPJ 89.673.497/0001-62

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		17.056,86	100	17.056,86																	
2	FUNDAÇÕES		5.234,40	100	5.234,40																	
3	VIGAS BALDRAME		4.844,82	51,6	2.498,46	48,4	2.346,36															
4	PILARES		20.650,59			91,7	18.937,00			7,11	1.468,79	1,19	244,80									
5	VIGAS TÉRREO		14.731,50			18,7	2.751,76	37,7	5.558,96	37,4	5.503,52	6,23	917,25									
6	LAJE TÉRREO		17.462,26					100	17.462,26													
7	VIGAS COBERTURA		15.575,84					66,6	10.368,05				33,4	5.207,79								
8	LAJES COBERTURA		12.766,28										100	12.766,28								
9	VEDAÇÃO		25.311,68					0,53	134,86	23,4	5.925,06	76,1	19.251,76									
10	ESQUADRIAS		23.852,59									10,6	2.518,56	9,19	2.192,96				80,2	19.141,07		
11	COBERTURA		57.306,25											23,8	13.660,49				76,2	43.645,76		
12	IMPERMEABILIZAÇÃO		4.610,49											37,1	1.711,06	62,9	2.899,43					
13	REVESTIMENTOS		49.364,46									5,15	2.544,26	32	15.788,65	62,5	30.871,35	0,32	160,20			
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3.496,07											100	3.496,07							
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		10.004,06											77,8	7.786,93	22,2	2.217,13					
16	LOUÇAS		3.959,76																	100	3.959,76	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7.827,11											66,7	5.217,24				16,1	1.260,91	17,2	1.348,96
18	PREVENTIVO		776,30																	100	776,30	
19	CALÇADA EXTERNA		3.839,71																	100	3.839,71	
20	SERVIÇOS FINAIS		719,42																	100	719,42	

VALORES TOTAIS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
VALOR DA PARCELA		8,28%	24.789,72	8,03%	24.035,13	11,20%	33.524,13	4,31%	12.897,37	14,51%	43.450,70	16,65%	49.853,40	12,02%	35.987,91	21,45%	64.207,94	3,56%	10.644,15
VALOR ACUMULADO	299.390,45	8,28%	24.789,72	16,31%	48.824,85	27,51%	82.348,98	31,81%	95.246,35	46,33%	138.697,05	62,98%	188.550,45	75,00%	224.538,36	96,44%	288.746,30	100,00%	299.390,45

LUCAS MANENTI SERAFIM
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146320-0
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS