



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas							DATA:	21/02/2024			
DESCRIÇÃO: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas, composta de um passeio e uma pista de rolamento (vão de 50m), sobre o Rio Mãe Luzia, localizada na Rod. Municipal Padre Herval Fontanella no acesso ao Bairro Rio Jordão.							BDI:	23,71%			
							FONTE:	SINAPI DESONERADO - 12/23 SICRO - 10/23 DEINFRA			
CLIENTE: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 124.840,18	100,00%	R\$ 124.840,18		R\$ -		R\$ -	100,00%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 19.818,21	100,00%	R\$ 19.818,21		R\$ -		R\$ -	100,00%		
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 287.689,96	20,00%	R\$ 57.537,99	80,00%	R\$ 230.151,97		R\$ -	100,00%		
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 812.851,97		R\$ -	40,00%	R\$ 325.140,79	60,00%	R\$ 487.711,18	100,00%		
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.430,94		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.430,94	100,00%		
6	LIMPEZA	R\$ 269,07		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 269,07	100,00%		
7	TOTAL PARCIAL	R\$ 1.250.900,34	16,16%	R\$ 202.196,38	44,39%	R\$ 555.292,76	39,44%	R\$ 493.411,20	100,00%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.250.900,34	16,16%	R\$ 202.196,38	60,56%	R\$ 757.489,14	100,00%	R\$ 1.250.900,34			